

	CAUSAS DE SALIDAS NO CONFORMES			CAL-DO-32		
				Versión: 04		
				Fecha: 24/02/2025		
				Elaborado: JC	Revisado: JC	Aprobado: GP
TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD	CAUSAS DE SALIDA NO CONFORME		RESPONSABLE	TIEMPO DE RESPUESTA	
CONTROL DE PLANOS	REVISIÓN DE PLANOS	1 o mas incumplimientos de acuerdo con el protocolo de revisión de planos	-	ARQUITECTURA	-	-
		3 o mas incumplimientos de acuerdo con el protocolo de revisión de planos	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos de acuerdo con el protocolo de revisión de planos	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
CONTROL DE MATERIALES	REVISIÓN DE MATERIALES	Mas de 1 incumplimiento de acuerdo con el protocolo de revisión de materiales	-	LOGISTICA	-	-
		-	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		-	-	LOGISTICA	-	-
CONTROL DE CALIBRACIONES	REVISIÓN DE EQUIPOS CALIBRADOS	Mas de 1 incumplimiento de acuerdo con el formato de control de calibraciones	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		-	-	LOGISTICA	-	-
		Incumplimiento por falta de identifi cativo en instrumento o equipo	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	CONCRETO	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento con la resistencia a la compresión requerida	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		Incumplimiento con las especificaciones técnicas del concreto en su estado fresco	-	EMPRESA SUMINISTRO	-	-
		Incumplimiento por cortes de vaciado sin considerar las indicaciones del Instructivo	-	EMPRESA SUMINISTRO	-	-
		Incumplimiento por segregaciones debido a mal proceso de vibrado	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		-	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
	ACERO	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		Incumplimiento por incorrecto diametro de varillas en el armado de estructuras	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por falta de retro de cartilla de identificación de acero previo a vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por colocación de acero fuera de trazo	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por colocación de armaduras no taqueadas previo a vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		-	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	ENCOFRADO	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		Incumplimiento por no respetar la secuencia de partidas indicadas en el instructivo	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		Incumplimiento por ausencia de elementos para fijación	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
	PRELOSAS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		Incumplimiento por diseño de prelosa incompatible con el plano	-	EMPRESA SUMINISTRO	-	-
		Incumplimiento en colocación de prelosa en sentido incorrecto	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		Incumplimiento por colocación de prelosa sin encofrado de vigas ni friso	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		-	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		-	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	IIIE	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por picado de muro en exceso por fijación de puntos	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por picado de estructuras para fijación de puntos	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por omisión de punto eléctrico de acuerdo con lo indicado en el plano	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por reubicación o adición de puntos eléctricos, pases o redes	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por armado de redes incompletas en casco a la hora programada de vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por habilitación de recorridos no convencionales de tuberías	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por falta de limpieza de restos de tuberías previo al vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por girado de acero para colocación de tubería	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por omisión de punto sanitario de acuerdo con lo indicado en el plano	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por armado de redes incompletas en casco a la hora programada de vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	IISS	Incumplimiento por colocación de tuberías fuera de trazo en casco y pretabiquería	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por retiro de capuchones de mezcladoras durante la fijación	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por habilitación de recorridos no convencionales de tuberías	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por reubicación o adición de puntos sanitarios o redes	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por falta de limpieza de restos de tuberías previo al vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por daños a otras partidas durante la fijación de puntos	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por fijación de puntos posterior a resane de techos	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por armado de redes incompletas en casco a la hora programada de vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Mas de 2 incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por cambio u omisión de materiales para las instalaciones de acuerdo con lo especificado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	I. COMUNICACIONES Y DADI	Incumplimiento por armado de redes incompletas en casco a la hora programada de vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por picado de losa o muro para recalanzado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		-	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	I. GAS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por cambio u omisión de materiales para las instalaciones de acuerdo con lo especificado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por armado de redes incompletas en casco a la hora programada de vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	I. MECANICAS	Incumplimiento por falta de prueba de hermeticidad previo al vaciado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por picado de losa o muro para recalanzado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		-	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	ACABADO DE ESTRUCTURAS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por falta de pases para redes de IIMM. en casco	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
	TRAZO	Incumplimiento por no respetar la secuencia de partidas indicadas en el instructivo	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
		Incumplimiento error en trazo respecto a lo indicado en plano	-	ABRIL - PRODUCCION	3 DIAS	-
	ALBAÑILERIA	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por falta de llenado de alveolos en muros cortafuego	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por colocación de ladrillos fisurados en asentado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por asentado de ladrillos sin mortero en juntas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por asentado con medidas en juntas fuera de lo tolerable	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por inicio de partida sin liberaciones de partidas previas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	NIVELACIÓN DE PISOS Y PRELOSAS	Incumplimiento por ausencia o errores en dimensiones de vanos de acuerdo con lo indicado en planos	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por cajoneo o descascamientos de acabado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	DRYWALL	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por inicio de partida sin liberaciones de partidas previas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	ENCHAPE	Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas (drywall, sello cf, etc)	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento de enchape de piezas de lotes distintos en un mismo ambiente	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento en medidas de arranque con respecto a instalaciones cercanas (puertas, mamparas, etc)	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento en emplantillado de paredes o piso	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por retiro de capuchones de mezcladoras para enchapar paredes en baños	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
CONTROL DE LIBERACIONES	CARPINTERIA METALICA	Incumplimiento por instalación de barandas con medidas distintas a las tolerancias aceptadas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por fabricación e instalación de barandas con productos y materiales distintos a lo solicitado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por daños en cantoneras por colocación de barandas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por desalineamiento de anclaje de base	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por anclaje de pasamanos de escalera de emergencia sobre brufa	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por descascamiento de pintura durante la liberación o posterior a esta	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	SOPORTES METALICOS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por sellado de juntas, empastado o pintura con productos y materiales distintos a lo solicitado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	PINTURA	Incumplimiento por imprimir muros y techos sin limpieza previa	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por pintar muros y techos sin limpieza previa	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por omisión de entrega a calidad de algun proceso de pintura	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por daños a otras partidas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	PAPEL MURAL	Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por empastado de muros con productos o materiales distintos a lo solicitado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	MUEBLES	Incumplimiento por utilizar productos y materiales distintos a lo solicitado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por daños a otras partidas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	TABLEROS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por instalación de tableros con espesores distintos a las tolerancias aceptadas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por utilizar productos y materiales distintos a lo solicitado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por daños a otras partidas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	PUERTAS	Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por tener separación entre piso y base de marco con medidas distintas a lo solicitado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por desprendimiento de pintura en puertas durante o posterior a la liberación	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	VIDRIOS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por colocación de tipos de vidrios (templado y crudo) no acorde a lo indicado en el ETO	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	SELLO CORTAFUEGO	Incumplimiento por armado de estructura con capas y relleno no acorde a lo solicitado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por instalación de drywall rf desnivelado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por existencia de espacios abiertos sin sello en juntas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por utilizar materiales o productos distinto a lo solicitado	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	PISO FLOTANTE	Piso suena (crujido) al caminar sobre este durante la liberación o posterior a esta	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	ARTEFACTOS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	PASOS DE MADERA	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
	JARDINERIA	Aparición de rayaduras en piso laminado y/o vidrios por uso de cuchillas o lijas	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Aparición de manchas o zonas despintadas en piso flotante, contraescalos, tableros por uso de productos inadecuados	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-
		Piso laminado dilatado por contacto con líquido durante la limpieza	-	SUBCONTRATA	3 DIAS	-

	Daños en griferías por aplicación de productos corrosivos	SUBCONTRATA	3 DIAS
	Atoros en desagües por malos hábitos de limpieza	SUBCONTRATA	3 DIAS
EQUIPAMIENTO ACCELEROMÉTRICO	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
PANELES SOLARES	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
PUERTAS CORTAFUEGO	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
PUERTAS DE DUCTOS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
ÁREAS COMUNES	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
SERALETICAS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
TOPELLANTAS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
CISTERNA DE AGUAS RESIDUALES	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
PUERTA DE ESTACIONAMIENTO	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
PRUEBAS DE ASCENSORES	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
EQUIPOS DE PSICINA	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
GRUPO ELECTROGENO	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
VANITORIOS	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
	Incumplimiento por utilizar productos y materiales distintos a lo solicitado	SUBCONTRATA	3 DIAS
	Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas	SUBCONTRATA	3 DIAS
	Incumplimiento por instalación de tableros con espesores distintos a las tolerancias aceptadas	SUBCONTRATA	3 DIAS
	Incumplimiento por inicio de partida sin liberación de partidas previas	SUBCONTRATA	3 DIAS
ENCHAPE LADRILLO CARAVISTA	Incumplimiento por daños a otras partidas	SUBCONTRATA	3 DIAS
	3 o mas incumplimientos reiterativos de acuerdo con el protocolo de revisión	SUBCONTRATA	3 DIAS
	Incumplimiento por enchape de ladrillo sobre muro pintado/ empastado	SUBCONTRATA	3 DIAS